

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

15-may.-25

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213AA001614301090	01 PIM: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	58.33	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1210AA007614301090	07 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMUNIDADES RURALES)	0071 LOCALIDADES VARIAS	1,205,505.36	1,205,505.36	0.00	---	41.89	1.00	LOTE	1,800.00	PERSONAS
1210000066143010900	06 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	75.02	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1209AA003612301090	03 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DEL DIF	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1209AA004614301090	04 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PLAZA CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1209AA002612301090	02 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,085,505.36 4,085,505.36 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1713000056143010900	05 PIM: REHABILITACION DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ENTREGA DE LAMINAS	0071 LOCALIDADES VARIAS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	67.14	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

Sub Total por Programa

7,585,505.36 7,585,505.36 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

7,585,505.36 7,585,505.36 0.00

Total General

7,585,505.36 7,585,505.36 0.00

Municipio de : SITALÁ

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

15-may.-25

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

HORACIO DAVID LAZOS MONTERROSA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARDONIO GOMEZ CRUZ

SINDICO

GUADALUPE DEARA LOPEZ

PRESIDENTE