

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

26-jul.-25

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213AA001614301090	01 PIM: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	58.33	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1209AA002612301090	02 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1210AA007614301090	07 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMUNIDADES RURALES)	0071 LOCALIDADES VARIAS	1,205,505.36	1,205,505.36	0.00	---	41.89	1.00	LOTE	1,800.00	PERSONAS
1209AA003612301090	03 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DEL DIF	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1210000066143010900	06 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	75.02	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1209AA004614301090	04 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PLAZA CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,085,505.36 4,085,505.36 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1713000056143010900	05 PIM: REHABILITACION DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ENTREGA DE LAMINAS	0071 LOCALIDADES VARIAS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	91.18	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

Sub Total por Programa

7,585,505.36 7,585,505.36 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

7,585,505.36 7,585,505.36 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

0505EA006615301090	06 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN.	0062 SAN JOAQUIN	5,665,505.60	5,665,505.60	0.00	---	60.57	3.00	KILOMETROS	250.00	PERSONAS
0505EA001615301090	01 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHUTEL.	0023 SAN PEDRO CHUTEL	3,519,368.67	3,519,368.67	0.00	---	78.43	3.00	KILOMETROS	306.00	PERSONAS

## Municipio de : SITALÁ

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0505EA005615301090	05 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN NUEVO.	0092 GOLONCHAN NUEVO.	4,048,769.32	4,048,769.32	0.00	---	70.07	2.30 KILOMETROS	494.00	PERSONAS	
0505EA008615301090	08 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA.	0022 SAN JUAN DE LA MONTAÑA	4,015,811.03	4,015,811.03	0.00	---	66.82	6.50 KILOMETROS	537.00	PERSONAS	
0505EA002615301090	02 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL.	0004 PARAISO CHICOTANIL	4,413,032.05	4,413,032.05	0.00	---	70.50	3.90 KILOMETROS	310.00	PERSONAS	
0505EA004615301090	04 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO.	0005 GOLONCHAN VIEJO	6,001,509.76	6,001,509.76	0.00	---	62.56	4.00 KILOMETROS	942.00	PERSONAS	
05050EA03615301090	03 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD.	0015 LA TRINIDAD	4,342,273.74	4,342,273.74	0.00	---	72.72	3.10 KILOMETROS	250.00	PERSONAS	
0505EA007615301090	07 FISM: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE POMILTIC.	0018 POMILTIC	2,435,911.65	2,435,911.65	0.00	---	70.09	6.00 KILOMETROS	340.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			34,442,181.82	34,442,181.82	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			34,442,181.82	34,442,181.82	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			34,442,181.82	34,442,181.82	0.00						
<b>Total General</b>			42,027,687.18	42,027,687.18	0.00						

**Municipio de : SITALÁ**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**AFFPOA**

26-jul.-25

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
HORACIO DAVID LAZOS MONTERROSA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
MARDONIO GOMEZ CRUZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
GUADALUPE DEARA LOPEZ

PRESIDENTE