

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

29-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1213AA001614301090	01 PIM: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	6,000.00 PERSONAS
1209AA002612301090	02 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	6,000.00 PERSONAS
1209AA003612301090	03 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AREA DEL DIF	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	6,000.00 PERSONAS
1209AA004614301090	04 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PLAZA CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	6,000.00 PERSONAS
1210AA006614301090	06 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	50.37	1.00	LOTE	6,000.00 PERSONAS
1210AA0007614301090	07 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMUNIDADES RURALES)	0017 GUADALUPE JAGULA	1,200,854.47	1,200,854.47	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,800.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,080,854.47	4,080,854.47	0.00					
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1713AA005612301090	05 PIM: REHABILITACION DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ENTREGA DE LAMINAS	0017 GUADALUPE JAGULA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	53.85	1.00	LOTE	1,000.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00					
Sub Total por Programa			8,080,854.47	8,080,854.47	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,080,854.47	8,080,854.47	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

24 CAMINO (PIR)										
2405EA001615101090	01 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA.	0009 SANTA BARBARA PRIMERA FRACCION	3,795,311.64	3,795,311.64	0.00	---	0.00	2.60	KILOMETROS	250.00 PERSONAS
2405EA002615101090	02 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL.	0021 SANTA ISABEL	3,963,161.45	3,963,161.45	0.00	---	0.00	2.60	KILOMETROS	251.00 PERSONAS

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

29-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2405EA003615301090	03 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE.	0020 EL DIAMANTE	4,131,011.26	4,131,011.26	0.00	---	0.00	2.60	KILOMETROS	310.00	PERSONAS
2405EA004615301090	04 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD INSURGENTE PICOTE.	0006 INSURGENTES PICOTE	3,023,496.53	3,023,496.53	0.00	---	0.00	3.00	KILOMETROS	926.00	PERSONAS
2405EA005615301090	05 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD SANTA PICOTE PAMALA.	0025 PICOTE PAMALA	2,403,010.09	2,403,010.09	0.00	---	0.00	2.00	KILOMETROS	310.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			17,315,990.97	17,315,990.97	0.00						
Sub Total por Programa			17,315,990.97	17,315,990.97	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			17,315,990.97	17,315,990.97	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
UR URBANIZACIÓN											
09 CALLE											
0901EA024615101090	24 EC: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA,	0085 LA PALMA	229,223.91	229,223.91	0.00	---	0.00	805.20	M2	250.00	PERSONAS
0901EA025615101090	25 EC: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL.	0004 PARAISO CHICOTANIL	1,388,271.16	1,388,271.16	0.00	---	0.00	2,625.00	M2	260.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,617,495.07	1,617,495.07	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA041615101090	41 EC: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. BARRIO SAN PABLO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,305,263.42	1,305,263.42	0.00	---	0.00	811.21	M2	450.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,305,263.42	1,305,263.42	0.00						
Sub Total por Programa			2,922,758.49	2,922,758.49	0.00						

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

29-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101EA037611101090	37 EC: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTES PICOTE.	0006 INSURGENTES PICOTE	921,556.86	921,556.86	0.00	---	0.00	475.20	M2	55.00	PERSONAS
0101EC038611101090	38 EC: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA.	0022 SAN JUAN DE LA MONTAÑA	3,415,540.21	3,415,540.21	0.00	---	0.00	999.00	M2	148.00	PERSONAS
0101EC039611101090	39 EC: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL.	0028 CHABECLUMIL	2,769,356.63	2,769,356.63	0.00	---	0.00	810.00	M2	120.00	PERSONAS
0101EC040611101090	40 EC: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN.	0027 SAN AGUSTIN	1,846,237.72	1,846,237.72	0.00	---	0.00	540.00	M2	80.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,952,691.42	8,952,691.42	0.00						
Sub Total por Programa			8,952,691.42	8,952,691.42	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			11,875,449.91	11,875,449.91	0.00						
Total General			37,272,295.35	37,272,295.35	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

MARDONIO GOMEZ CRUZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE